

Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2022 r.

Dzielnica	Nazwa zadania	Kwota przekazana na realizację zadania	Realizator	Etap realizacji na 31.12.2025
Dzielnica II	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	901 700	WIM	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica VI	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	210 666	WIM	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica VII	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	633 00	WIM	W trakcie realizacji. Łączna wartość inwestycji 8 956 556

Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2023 r.

Dzielnica I	Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku- jednostka urbanistyczna Brzezie- Dzielnica I	50 000	WIM	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica II	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej- Dzielnica II	55 802	ITGK	Kwota umowna inwestycji 318 403,11 zł. Umowny termin realizacji 26 maj 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy
Dzielnica III	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów- Dzielnica III	100 000	WIM	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica VI	Budowa Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Malinie. Świetlica Osiedlowa II etap - Dzielnica VI	195 958	WIM	Realizacja w 2026 roku

Dzielnica VII	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”- Dzielnica VII	263 992 (188 192 + 75 800)	ITGK	Umowny termin realizacji 15 luty 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy
Dzielnica XI	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego.	10 000	ITGK	Umowny termin realizacji 16 stycznia 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy Termin wykonania nie będzie dotrzymany przez Wykonawcę
Dzielnica XI	Zagospodarowanie skweru na placu Różyckiego- Dzielnica XI	15 000	WOŚiR	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica XI	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI	46 280	ITGK	Kwota umowna inwestycji 66 360,00 zł. Umowny termin realizacji 29 kwietnia 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy
Dzielnica XIII	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	222 900	MZD	Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej za 205 762 zł
Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2024 r.				
Dzielnica III	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki i organizacji imprez na placu przed kościołem na ul. Chabrów – Dzielnica III	50 000	ITGK	Opracowana dokumentacja techniczna
Dzielnica VII	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap	250 000	ITGK	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica IX	Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta – Dzielnica IX	10 000 + 5 000 = 15 000	WKTIWZ	Zakończenie realizacji zadania zostało zaplanowane na drugie półrocze 2026 roku podczas Jesieni Literackiej 2026.

Dzielnica XII	Oświetlenie bocznego odcinka ulicy Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	179 373 (96 373 + 83 000)	ITGK	Zadanie zrealizowano.
	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajska I etap	34 000	ITGK	Umowny termin realizacji 16 stycznia 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy Termin wykonania nie będzie dotrzymany przez Wykonawcę
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej	70 000	ITGK	Umowny termin realizacji 31 stycznia 2026 Umowa podpisana i przekazany Wykonawcy plac budowy
	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP – Dzielnica XII	34 000	WIM	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica XIII	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	372 900 (łącznie wartość 821 990 , przekazano dodatkowo środki z 2026 i częściowo z 2027)	WIM	Realizacja w 2026 roku
	Rozbudowa ul. Laurowej	250 000	MZD	Kontynuacja opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia luty 2026 r.
	Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biosa, Wróblewskiego – Dzielnica XIII	17 000	MZD	Zadanie zrealizowano.
Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2025 r.				
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnica I	50 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.

Dzielnica I	Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – Dzielnica I	30 000	WS	Zadanie realizowano.
	Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły	60 000	MZD	Zadanie zrealizowano.
	Wyposażenie meblowe sklepiku szkolnego PSP 31 im. UNICEF w Opolu	5 000	PSP 31	Zadanie zrealizowano.
	Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach	7 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
	Próg zwalniający – ul. Parkowa- Dzielnica I	5 000	MZD	Realizacja w 2026 roku
	Uzupełnienie ubytków nawierzchni ul. Radosna - Dzielnica I	10 000	MZD	Realizacja w 2026 roku
	Montaż progów zwalniających na ulicach Stepowej i Borowej - Dzielnica I	12 000	MZD	Realizacja w 2026 roku
	Uzupełnienie ubytków nawierzchni ul. Różana i Sielankowa - Dzielnica I.	40 000	MZD	Realizacja w 2026 roku
	Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na ul. Dobrzeńskiej oraz montaż progów zwalniających w rejonie budynku 6- 8 - Dzielnica I.	13000	MZD	Realizacja w 2026 roku
	Uporządkowanie i odnowienie istniejącego terenu przy PP 61 Świerkle - Dzielnica I	65 000	PP 61	Realizacja w 2026 roku
	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku przy ul. Świerkli 4 - Dzielnica I	25 000	WIM	Realizacja w 2026 roku
	Zakup krzeseł do świetlicy w Czarnowasach – Dzielnica I	10 000	BDZ	Realizacja w 2026 roku

	Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Czarnowasach – Dzielnica I	4 950	BDZ	Realizacja w 2026 roku
	Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Krzanowicka – Dzielnica I	45 000	MZD	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica II	Remont i doposażenie świetlicy w Opolu – Krzanowicach Dzielnica II	150 00	MZLK	Realizacja w 2026 roku
	Remont i doposażenie świetlicy w Opolu – Krzanowicach Dzielnica II	98 898	MZLK	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica III	Remont odcinka chodnika na ul. Chabrów - Dzielnica III	100 000	MZD	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica V	Zestaw namiotów z akcesoriami – Dzielnica V	40 000	BDZ	Realizacja w 2026 roku
	Zakup leżaków rekreacyjnych oraz zestawów biesiadnych na potrzeby Dzielnic V	10 000	BDZ	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica VI	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 37 "Elemek w Opolu - Dzielnica VI	20 000	PP 37	Zadanie zrealizowano.
	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 20 w Opolu - Dzielnica VI	20 000	PP 20	Zadanie zrealizowano.
	Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI	20 000	PSP 20	Zadanie zrealizowano.
	Budowa nawodnienia płyty boiska LZS Grudzice	31 000	WIM	Zadanie zrealizowano.
	Zakup wyciągu do spalin dla OSP w Opolu - Grudzicach	23 655	ZK	Zadanie zrealizowano.
	Budowa zaplecza rekreacyjno-technicznego na rzecz Dzielnic VI Grudzice wraz z zakupem sprzętu rekreacyjnego - Dzielnica VI	32 500	WIM, BDZ	Realizacja w 2026 roku

	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie. Świetlica Osiedlowa: Etap II - budowa altany oraz dodatkowe miejsca parkingowe	113 000	WIM	Realizacja w 2026 roku
	Bezpieczne podłoże pod huśtawki w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Opolu – Dzielnic VI	10 000	PP 20	Realizacja w 2026 roku
	Zakup stołów, krzeseł biurek i szafek dla dzieci w Opolu– Dzielnic VI	10 000	PP 20	Realizacja w 2026 roku
	Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu– Dzielnic VI	33 000	PSP 20	Realizacja w 2026 roku
	Doposażenie kąpieliska Malina w przebieralnię i parasole – Dzielnic VI	25 845	MOSIR	Realizacja w 2026 roku
Dzielnic VII	Remont chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnic VII	325 800	MZD	Realizacja w 2026 roku
Dzielnic VIII	Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnic VIII	30 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
	Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnic VIII	70 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
Dzielnic IX	Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną w Powstańców Śląskich - Dzielnic IX	20 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
	Remont ulicy Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnic IX	50 000	MZD	Zadanie zrealizowano.
	Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sadowej i Książąt Opolskich	30 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
Dzielnic X	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnic X	100 000	MZLK	Zadanie zrealizowano.
Dzielnic XI	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żągiel zacieńający - Dzielnic XI	19 680	MZLK	Zadanie zrealizowano.

	Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI	9 500	ZSTiO	Zadanie zrealizowano.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnic XI	2 000	BDZ	Zadanie zrealizowano.
Dzielnica XII	Plac do gier i treningów piłkarskich - Dzielnica XII	114 000	MOSIR	Zadanie zrealizowano.
	Zielony skwer we Wrzoscach z elementami małej architektury	84 000	MZLK	Realizacja w 2026 roku.
	Wyposażenie świetlicy we Wrzoscach - Dzielnica XII	13 980	BDZ	Zadanie zrealizowano.
	Wykonanie projektu przebudowy i zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nad stawem we Wrzoscach - Dzielnica XII	40 000	WIM	Rezygnacja z zadania, środki przesunięte na Zielony skwer we Wrzoscach z elementami małej architektury
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzoscach - Dzielnica XII	16 320	MZD	Zadanie zrealizowano.
	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków - Dzielnica XII	80 080	ZK	Zadanie zrealizowano.
	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - Dzielnica XII	19 920	ZK	Zadanie zrealizowano.
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	114 000	ITGK	Zadanie zrealizowane ze środków Miasta, środki Dzielnic XIII przesunięte na Budowa oświetlenia ul. Rajska II etap - Dzielnica XII
	Budowa oświetlenia ul. Rajska II etap - Dzielnica XII	114 000	ITGK	Realizacja w 2026 roku
Dzielnica XIII	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	411 605 (łącznie wartość 821 990 , przekazano	WIM	Realizacja w 2026 roku

		dodatkowo środki z 2026 i częściowo z 2027)		
	Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego - Dzielnica XIII	30 000	BDZ	Zadanie zrealizowano.