

BUDŻET OBYWATELSKI 2026 REALIZACJA						
L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział / Jednostka realizujący/-a projekt	Sprawozdanie BO za III kwartał 2026, stan na 30 września 2026 r. (opis postępu prac)
opis postępu prac						
BO 2026						
1	13/26	Zielone Przestrzenie – Przyjazne Podwórka i Skwery dla Mieszkańców	OGÓLNOMIEJSKIE	1 455 000,00	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Trwają ustalenia zakresu prac do wykonania.
2	40/26	Zielony dziedziniec przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	320 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu	W 2020 r została przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu przy PSP5 z OI. W 2022r i 2024r wykonano remont schodów oraz górnej części dziedzińca. W miesiącu marcu podczas spotkania z architektem ustalono kolejny zakres prac. Przygotowany został przedmiar wraz z opisem założonego zakresu prac. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja przetargowa. W lipcu został rozpisany przetarg, w wyniku którego we wrześniu wyłoniono wykonawcę. W dniu 16.09.2026 została podpisana umowa z wykonawcą oraz został przekazany teren budowy.
3	41/26	Przebudowa chodników w dzielnicy Nowa Wieś Królewska	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	670 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie „Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellonów w Opolu”.
4	49/26	Bezpieczne przejścia dla pieszych	OGÓLNOMIEJSKIE	200 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zadanie w trakcie realizacji.
5	61/26	Retoping nawierzchni boiska wraz z wykonaniem dojazdu do boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	349 478,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu	Zakończono realizację zadania.
6	63/26	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu połączona z budowa oświetlenia przy Jeziorze Malina i planowanej ścieżce łączącej Grudzice z Maliną (740 000 zł)	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	588 000,00	Wydział Inwestycji Miejskich	Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, której wyłoniono wykonawcę robót. Została podpisana umowa na wykonanie zadania w trybie "zaprojektuj - wybuduj". Obecnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej.
				158 000,00	Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu	Zakończono realizację zadania.

7	67/26	Zielone Nadodrże - nasadzenia dużych drzew w miejscach wyciętych	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrże)	126 000,00	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Wydział Zamówień Publicznych rozstrzygnął przetarg na zadanie. Zawarto umowę z wykonawcą. Zgodnie z ustaleniami projektowymi oraz zachowując termin przypadający na ostatni dzień listopada, Wykonawca przystąpi do prac związanych z realizacją zadania.
8	68/26	Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	295 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu	Zakończono realizację zadania.
9	74/26	Poprawa jakości życia w dzielnicy XII (830 000 zł)	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski)	250 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zakończono realizację zadania "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej", pozostała kwota na zadaniu 126 754 zł.
				220 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Rozpoczęto prace remontowe na ul. Kolorowej.
				115 000,00	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Zawarto umowę na realizację tego zadania.
				245 000,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	Pomimo zmniejszonego zakresu przedmiotu zamówienia zostały przeprowadzone ponownie trzy postępowania na wyłonienie Wykonawcy. Kwota z oferty, która wpłynęła na jedno z ogłoszonych postępowań przewyższała środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, a do dnia składania ofert na pozostałe dwa postępowania nie wpłynęły żadne oferty cenowe. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe postępowanie zostało po raz kolejny unieważnione z uwagi na fakt, iż środki finansowe UM Opola przeznaczone na realizację zadania są niewystarczające. Wobec zaistniałego stanu zasadne jest wystąpienie Rady Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych do kwoty 170.000,00 zł brutto w bieżącym roku kalendarzowym, natomiast w roku 2027 wnioskowane środki mogą się okazać niewystarczające.
10	78/26	Wąsolandia 2.0 druga część budowy placu zabaw przy ul. Wolności 91 oraz stojaków na rowery dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzeziny, Świerkle)	25 500,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu	Zakończono realizację zadania.
				704 500,00	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Zakończono realizację zadania.
11	84/26	Kąciak sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielówice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	70 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu	Zadanie w trakcie realizacji.
12	91/26	Mini arena przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu - utworzenie boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią polipropylenową	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	159 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Opolu	Podpisano umowę z wykonawcą.
13	92/26	Windą przez tory do lekarza - likwidacja barier - pomocnie dla wszystkich łączymy dzielnice Zaodrże i Szczepanowice	OGÓLNOMIEJSKIE	1 915 522,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Podpisano umowę na realizację opracowania dokumentacji projektowej z Wykonawcą PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia
14	93/26	Równym chodnikiem przez zielone Dambonia	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrże)	240 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zakończono realizację zadania, pozostała kwota na zadaniu 86 697,74 zł.

BO 2025						
15	4/25	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	650 000,00	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Zadanie realizowane w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zadania opracowuje dokumentację projektową dla inwestycji.
16	67/25	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Modernizacja obejścia PSP nr 32,		160 000,00	Wydział Inwestycji Miejskich	Powtórzone procedurę przetargową w trybie "zaprojektuj-wybuduj", w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. 20.08.2026r została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczął się etap przygotowania dokumentacji projektowej.
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII- Parking przy ul. Nad Stawem,	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	190 000,00	Wydział Inwestycji Miejskich	Zadanie zostało podzielone na dwa niezależne postępowania Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę parkingu w trybie "zaprojektuj-wybuduj". Obecnie trwa procedura podpisania umowy. Wykonawcę piłkochwyłów wyłoniono w wyniku postępowania na platformie zakupowej Logintrade. Z wykonawcą piłkochwyłów podpisano umowę i wykonanie prac planowane jest na październik.
17	73/25	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	600 000,00	Wydział Inwestycji Miejskich	Została zakończona procedura przetargowa w wyniku której wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe
18	74/25	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziecach	OGÓLNOMIEJSKIE	1 500 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zakończono realizację zadania.
19	76/25	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu"	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	470 000,00	Wydział Inwestycji Miejskich	Dla zadania została dwukrotnie powtórzona procedura udzielenia zamówienia publicznego. W żadnym z trzech przetargów nie został wyłoniony wykonawca. Obecnie przygotowywane jest kolejne postępowanie, w którym zmieniono warunki i wydłużono termin realizacji zadania. Został przygotowany wniosek o udzielenie zamówienia do Wydziału Zamówień Publicznych
20	79/25	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt)	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudziec, Kolonia Gosławicka, Malina)	700 000,00	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji grudzień 2026 r.

BO 2024						
21	7/24	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowasy, Borki, Brzezic, Świerkle)	150 000	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Różanej.
22	31/24	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	600 000	Miejski Zarząd Dróg	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadaniu pozostała kwota 61 438 zł (środki zostały przeniesione na następny rok)
23	37/24	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	120 000	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Wniosek o przeprowadzenie nowego przetargu na budowę oświetlenia odcinka ulicy Nad Stawem w trakcie uzgadniania z wydziałem FK.
24	43/24	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	160 000	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Wniosek o przeprowadzenie nowego przetargu na budowę oświetlenia ulicy Kurpiowskiej w trakcie uzgadniania z wydziałem FK.
25	95/24	Kamionka Silesia	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	380 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Została zakończona procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. We wrześniu nastąpiło przekazanie placu budowy i wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2026r.
26	98/24	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	OGÓLNOMIEJSKIE	540 000	Ogród Zoologiczny w Opolu	W maju 2026 zrealizowano zakupy wyposażenia i sprzętu weterynaryjnego oraz elementów niezbędnych do realizacji zadani. Zakupione zostały: wyposażenie, sprzęt weterynaryjny, blacha, profil oraz ogrodzenie. W związku z likwidacją działalności Ogrodu Zoologicznego jako jednostki samorządu terytorialnego zadanie Wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przejął Ogród Zoologiczny w Opolu działający jako spółka prawa handlowego. Łączny koszt od początku projektu do 05/2026 na zadanie to 156.571,31 zł.

BO 2023						
27	70/23	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	1 300 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zakończono realizację zadania.
BO 2022						
28	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Prowadzono prace demontażowe i rozbiórkowe istniejących elementów, wykonano podbudowy z tłucznią pod alejki parkowe, osadzono krawężniki. Zaawansowanie robót na koniec września na poziomie 23%. Planowany termin zakończenia prac do końca listopada 2026r.
BO 2020						
29	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.