

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	*Sprawozdanie BO za II kwartał 2022, stan na 30 czerwca 2022 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	23/20	Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Póthwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W związku z negatywną opinią OWKZ rozważana była zmiana zakresu zadania lub lokalizacja na innej działce, jednak decyzją Wnioskodawcy lokalizacja pozostaje bez zmian. W porozumieniu z Wnioskodawcą został przygotowany wniosek do OWKZ o zmianę wytycznych konserwatorskich i kolejne rozpatrzenie wniosku o wydanie pozytywnych wytycznych, umożliwiających wykonanie inwestycji. Wniosek został złożony w OWKZ.
3	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Gośławice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						
4	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach kolejnego postępowania przetargowego zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta była na kwotę 92250,00 zł, co znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie dokumentacji i oferta również zostanie odrzucona. Postępowanie zostanie powtórzone.
5	94/21	Remont alejek w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	260 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj.
6	15/21	Obserwatorium astronomiczne	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	80 000	PLO nr I	Projekt zrealizowano
7	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Wierzbica)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.

8	77/21	"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	Ogólnomiejskie	250 000	ZOO Opole	W dniu 03.06.2022 r. ogłoszono kolejny przetarg na część zadania pn. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu pn." „ Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” , którego otwarcie nastąpiło 23.06.2022 r. Wpłynęły dwie oferty. Trwa badanie ofert. Przewidywany termin podpisania umowy 11.07.2022 r.
BO 2022						
9	94/22	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowasy, Borki, Brzezcie, Świerkle)	240 000	PSP 31	zostały przeprowadzone oględziny drzewostano przez starostwo opolskie, zoatła uzyskana zgoda wójta gminy Dobrzeń Wielki na wycinkę drzew . Oczekujemy na informacje ostateczną ze strony Starostwa Opolskiego
10	39/22	Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	360 000	Miejski Zarząd Dróg	Został ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. W postępowaniu została złożona jedna oferta o wartości przekraczającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.
11	103/22	Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 W Opolu	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	120 000	PSP 11	Został wybrany wykonawca
12	9/22	Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	270 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj.
13	58/22	Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	65 000	PSP 15	Realizacja zadania planowana na lipiec,sierpień 2022 r. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych od sierpnia ubiegłego roku wymagana jest zmiana zakresu wartości prac prac..* Wnioskodawca Pan Tomasz Raczek zaakceptował zaproponowaną zmiany, które przedstawiono niżej. W miesiącu czerwcu wyłoniono wykaonawcę i zawarto umowę z terminem realizacji do 30.08.2022 r.
14	50/22	Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	46 900	Wydział Inwestycji Miejskich	W wyniku ogłoszonego postępowania na platformie zakupowej LOGINTRADE wybrana została oferta firmy EXTREME CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 8. Podpisana została umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Trwają prace projektowe.
15	75/22	Bezpieczna V	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	240 000	Miejski Zarząd Dróg	Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót. W postępowaniu została złożona jedna oferta o wartości przekraczającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszono postępowanie.
16	13/22	Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	55 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zadanie zostało zrealizowane.
17	67/22	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	630 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
18	104/22	Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	368 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Trwa procedura przetargowa.
19	23/22	Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	150 000	ZSP nr 2	Uzyskano komplet dokumentacji technicznej oraz niezbędne dokumenty do rozpoczęcia budowy. W dniu 28.04.2022 r. wykonawcy przekazano teren budowy. Inwestycja pod względem technicznym objęta nadzorem pracowników działu technicznego Wydziału Oświaty. Trudne prace ziemne oraz betonowanie zostało ukończone.
20	100/22	Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	310 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zadanie zostało zrealizowane.

21	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Podpisana została umowy z wykonawca dokumentacji projektowej - firmą WATER CONCEPT - Robert Kusik z siedzibą: ul. św. Maksymiliana Kolbe 33, 64-100 Leszno. Trwają prace projektowe.
22	44/22	Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	50 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Ustalono zakres realizacji zadania. Wyłoniono wykonawce robót.
23	1/22	Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	220 000	Miejski Zarząd Dróg	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2022
24	42/22	Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	450 100	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawce robót w formule "zaprojektuj i wybuduj". W lipcu planowane jest podpisanie umowy.
				249 900	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Po opracowaniu dokumentacji wymagane było przeprowadzenie dalszych procedur administracyjnych w WUAiB UM Opola. W czerwcu br. ogłoszone zostało kolejne postępowanie w trybie podstawowym na wybór potencjalnego Wykonawcy prac. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kwoty tej nie można było zwiększyć do ceny zaoferowanej.
25	77/22	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	570 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
26	7/22	Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	OGÓLNOMIEJSKIE	1 000 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj.
27	22/22	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	825 100	Wydział Oświaty	Projekt w trakcie postępowania przetargowego
SUMA:				6 400 000		