

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	*Sprawozdanie BO za III kwartał 2022, stan na 30 września 2022 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	23/20	Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Póthwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Po raz kolejny wniosek o uzgodnienie realizacji zadania do OWKZ został odrzucony, WIM zwrócił się do CDO o wsparcie w celu uzgodnienia z Wnioskodawcą rozwiązania akceptowanego przez OWKZ.
3	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Gośławice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						
4	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, firma ZUH KROMES Szymon Krogulecki z Lublińca, z którą została podpisana umowa na kwotę 49999,99 zł z terminem wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca przekazał koncepcję.
5	94/21	Remont alejek w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	260 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj został wyłoniony Wykonawca firma Best - Opebel s.c., z którą została podpisana umowa. Rozpoczęto prace budowlane.
6	15/21	Obserwatorium astronomiczne	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	80 000	PLO nr I	Projekt zrealizowano
7	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Wierzbica)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.

8	77/21	"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	Ogólnomiejskie	250 000	ZOO Opole	Złożono wnioszek o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Opola zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenia na budowę. Złożono też zawiadomienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót. W dniu 29 września rozpoczęto roboty budowlane.
BO 2022						
9	94/22	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezcie, Świerkle)	240 000	PSP 31	Został wybrany wykonawca rewitalizacja. Oczekujemy na podpisanie umowy i rozpoczęcie prac, co ma nastąpić jeszcze w październiku.
10	39/22	Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	360 000	Miejski Zarząd Dróg	Został ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. W postępowaniu została złożona jedna oferta o wartości przekraczającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Planowane jest zgłoszenie wniosku o przesunięcie realizacji zadania na przyszły rok.
11	103/22	Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 W Opolu	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	120 000	PSP 11	Trwają prace
12	9/22	Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	270 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj został wyłoniony Wykonawca firma Best - Opebel s.c., z którą została podpisana umowa. Rozpoczęto prace budowlane.
13	58/22	Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	65 000	PSP 15	Projekt zrealizowano
14	50/22	Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	46 900	Wydział Inwestycji Miejskich	W wyniku ogłoszonego postępowania na platformie zakupowej LOGINTRADE wybrana została oferta firmy EXTREME CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 8. Podpisana została umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Prace budowlane zakończyły się, zadanie zostało odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy.
15	75/22	Bezpieczna V	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	240 000	Miejski Zarząd Dróg	W dniu 23.08.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą PPHU PLUSPOL Krystyna Sdzuj z Opola na kwotę 239 998,50 zł. Trwają prace projektowe.
16	13/22	Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	55 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zadanie zostało zrealizowane.
17	67/22	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	630 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, z którym została podpisana umowa. Trwają prace projektowe.
18	104/22	Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	368 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Wykonawca robót został wyłoniony. W sierpniu podpisano umowę na roboty, które się rozpoczęły.
19	23/22	Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	150 000	ZSP nr 2	Projekt zrealizowano
20	100/22	Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	310 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Projekt zrealizowano

21	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Podpisana została umowy z wykonawca dokumentacji projektowej - firmą WATER CONCEPT - Robert Kusik z siedzibą: ul. św. Maksymiliana Kolbe 33, 64-100 Leszno. Trwają prace projektowe.
22	44/22	Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	50 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Projekt zrealizowano
23	1/22	Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	220 000	Miejski Zarząd Dróg	Projekt zrealizowano
24	42/22	Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	450 100	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawce robót w formule "zaprojektuj i wybuduj". W lipcu podpisano umowę.
				249 900	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Po zwiększeniu środków finansowych dla przedmiotowego zadania w miesiącu wrzesień br. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie podstawowym na wybór potencjalnego Wykonawcy do realizacji praktycznej.
25	77/22	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	570 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
26	7/22	Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	OGÓLNOMIEJSKIE	1 000 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj - wybuduj został wyłoniony Wykonawca firma Best - Opebel s.c. ,z którą zostanie podpisana umowa.
27	22/22	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	825 100	Wydział Oświaty	Prace w trakcie realizacji
SUMA:				6 400 000		