

BUDŻET OBYWATELSKI 2023 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	Sprawozdanie BO za I kwartał 2023, stan na 31 marca 2023 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	23/20	Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM uzyskał decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. WIM przygotował wniosek przetargowy na wykonanie zadana w trybie zaprojektuj - wybuduj, rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej.
3	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Gośławice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						
4	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM odebrał dokumentację projektową od Wykonawcy, trwają rozmowy z Wnioskodawcą w celu ustalenia kolejności realizacji robót budowlanych.
5	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotowuje wniosek przetargowy na wykonanie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. WIM złożył wniosek o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
BO 2022						
6	94/22	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	240 000	PSP 31	Projekt zrealizowano
7	39/22	Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	360 000	Miejski Zarząd Dróg	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone trzy oferty o wartości przekraczającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

8	67/22	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	630 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotował wniosek przetargowy na wykonanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto procedurę przetargową.
9	77/22	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	570 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotowuje wniosek przetargowy na wykonanie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. WIM złożył wniosek o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
10	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
BO 2023						
11	15/23	Magiczny Plac zabaw w Czarnowásach - MAMY	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowásy, Borki, Brzezie, Świerkle)	537 600	Wydział Inwestycji Miejskich	Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opolo nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
12	45/23	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Planowany termin realizacji II kwartał 2023 roku
13	56/23	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	170 000	Wydział Oświaty	Przygotowano wniosek przetargowy i wzór umowy.
14	10/23	Remont Alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	280 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotował wniosek przetargowy, rozpoczęto procedurę przetargową.
15	65/23	Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	120 000	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu	Wybrano wykonawcę Dokumentacji projektowej pn "Utworzenie strefy rekreacyjno - edukacyjnej na terenach zielonych PSP 15 w Opolu. Dokumentacja projektowa w realizacji
16	41/23	Opole, promocja i ochrona zdrowia	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	300 000	Wydział Polityki Społecznej	Projekt w trakcie przygotowania
17	73/23	"Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudziickim Grądem	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	650 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotował wniosek przetargowy, rozpoczęto procedurę przetargową.
18	50/23	Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i Londzina	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś)	590 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Prace remontowe w trakcie realizacji
19	2/23	Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	320 000	Miejski Zarząd Lokalii Komunalnych w Opolu	Ustalono szczegóły realizacji zadania. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.

20	66/23	Montaż aktywnych przejść dla pieszych-bezpieczny pieszy	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	140 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Planowany termin realizacji II kwartał 2023 roku
21	71/23	Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	94 200	Przedszkole Publiczne nr 43 w Opolu	opracowano projekt funkcjonalno - użytkowy, złożono wniosek wraz z kompletną dokumentacją do CUW w celu potwierdzenie środków na realizację projektu, we współpracy z CUW w Opolu jesteśmy w trakcie przygotowywania odpowiedniego zapytania ofertowego
22	39/23	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	120 000	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Przetarg w trakcie przygotowania
				620 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Ustalono szczegóły realizacji zadania. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
23	38/23	Budowa placu zabaw przy PSP 30 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	298 100	Wydział Oświaty	Kontynuacja przygotowywania dokumentacji przetargowej na projekt i realizację.
24	78/23	Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	50 000	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	W trakcie opracowania materiałów muzycznych
25	70/23	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	1 300 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
26	17/23	Budki łęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta	OGÓLNOMIEJSKIE	10 000	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Z dniem 30.03.2023 r. został przygotowany wniosek o zakup na realizację projektu. Ogłoszenie zapytania ofertowego oraz realizacja projektu planowane są w II połowie roku.
27	28/23	Plac Zabaw dla dorosłych	OGÓLNOMIEJSKIE	100 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Wyłoniono wykonawcę prac.
28	44/23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	OGÓLNOMIEJSKIE	600 100	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z wykonawcą - Protect Building Łukasz Mikoda na kwotę 548 550,74 zł.
29	42/23	Opole, Promocja i ochrona Zrowia. Projekt dzielnicowy.	OGÓLNOMIEJSKIE	50 000	Wydział Polityki Społecznej	Projekt w trakcie przygotowania