

**BUDŻET OBYWATELSKI 2023 REALIZACJA**

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	Sprawozdanie BO za II kwartał 2023, stan na 30 czerwca 2023 r. (opis postępu prac)
<b>BO 2020</b>						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	23/20	Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Pótwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana umowa na wykonanie prac w trybie zaprojektuj - wybuduj. Trwają prace projektowe.
3	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Goślawice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
<b>BO 2021</b>						
4	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000 + 291 000 ze środków dzielnicowych	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM odebrał dokumentację projektową od Wykonawcy, trwają rozmowy z Wnioskodawcą w celu ustalenia kolejności realizacji robót budowlanych.
5	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych.
<b>BO 2022</b>						
6	94/22	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	240 000	PSP 31	Projekt zrealizowano
7	39/22	Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	360 000	Miejski Zarząd Dróg	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone trzy oferty o wartości przekraczającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

8	67/22	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	630 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, w którym został wyłoniony Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.
9	77/22	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	570 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych.
10	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
<b>BO 2023</b>						
11	15/23	Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	537 600	Wydział Inwestycji Miejskich	Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opole nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
12	45/23	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Planowany termin rozpoczęcia prac remontowych lipiec 2023 r.
13	56/23	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	170 000	Wydział Oświaty	Przekazanie środków dla PSP nr 11 na przygotowanie dokumentacji technicznej
14	10/23	Remont Alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	280 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Trwa procedura przetargowa.
15	65/23	Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	120 000	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu	Wybrano wykonawcę Dokumentacji projektowej pn "Utworzenie strefy rekreacyjno - edukacyjnej na terenach zielonych PSP 15 w Opolu. Dokumentacja projektowa zrealizowana. Analiza wielkości kosztów poszczególnych elementów zadania. Przygotowanie procedur wyłaniających wykonawcę. Rozpoczęto procedury w celu wyłonienia wykonawcy części zadania tj. MODERNIZACJI OGRODZENIA z uwagi na wielkość posiadanych do dyspozycji środków.
16	41/23	Opole, promocja i ochrona zdrowia	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	300 000	Wydział Polityki Społecznej	W miesiącu kwietniu została podpisana umowa z wykonawcą realizacji zadania
17	73/23	"Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	650 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego odstąpił od podpisania umowy, postępowanie zostało powtórzone jako zamówienie do 130000 zł.
18	50/23	Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i Londzina	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś)	590 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Trwają prace wykończeniowe. W lipcu planowane jest zakończenie zadania.

19	2/23	Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	320 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Ustalono szczegóły realizacji zadania. Umowa na opracowanie projektu zagospodarowania terenu została zrealizowana. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
20	66/23	Montaż aktywnych przejść dla pieszych-bezpieczny pieszy	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	140 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Planowany termin realizacji III kwartał 2023 roku
21	71/23	Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	94 200	Przedszkole Publiczne nr 43 w Opolu	przygotowano projekt technicznego zagospodarowania terenu na plac zabaw, dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opole, prowadzenie jeszcze rozmów negocjacyjnych z wykonawcą co do warunków umowy,
22	39/23	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	120 000	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację zadania w zakresie budowy oświetlenia. Termin realizacji wykonania zadania: 150 dni od przekazania placu budowy.
				620 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Ustalono szczegóły realizacji zadania. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
23	38/23	Budowa placu zabaw przy PSP 30 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	298 100	Wydział Oświaty	Wyłonienie wykonawcy robót i przygotowanie umowy.
24	78/23	Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	50 000	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	Projekt w trakcie realizacji
25	70/23	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	1 300 000	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W postępowanie jest na etapie procedury badania i oceny ofert.
26	17/23	Budki łęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta	OGÓLNOMIEJSKIE	10 000	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Ogłoszenie zapytania ofertowego oraz realizacja projektu planowane są w II połowie roku.
27	28/23	Plac Zabaw dla dorosłych	OGÓLNOMIEJSKIE	100 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Zadanie zostało zrealizowane.
28	44/23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	OGÓLNOMIEJSKIE	600 100	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Prace budowlano- montażowe w toku

29	42/23	Opole, Promocja i ochrona Zrowia. Projekt dzielnicowy.	OGÓLNOMIEJSKIE	50 000	Wydział Polityki Społecznej	W miesiącu kwietniu została podpisana umowa z wykonawcą realizacji zadania
----	-------	--	----------------	--------	-----------------------------	--