

Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2022 r.

Dzielnica	Nazwa zadania	Kwota przekazana na realizację zadania	Realizator	Etap realizacji na 31.12.2024
Dzielnica II	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	901 700 zł	WIM	W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej, została podpisana umowa na prace projektowe, Wykonawca wykonał projekt zgodny z zawartą umową uzyskano pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę oświetlenia i zasilania terenu oraz pozwolenie na budowę placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie w stosunku projektu pierwotnego, w ramach przetargu został wyłoniony Wykonawca, który zrezygnował z podpisania umowy, wybrano kolejnego Wykonawcę, trwają prace związane z podpisaniem umowy
Dzielnica IV	Tężnia solankowa dla Dzielnicy Armii Krajowej w Opolu	200 000	WIM	Wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie czeka na realizację.
Dzielnica VI	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego Kolonia Gosławicka. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack.	307 000	WIM	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica VI	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	210 666	WIM	W trakcie przygotowywania dokumentów do ogłoszenia przetargu w formie zaprojektuj-wybuduj

Dzielnica VII	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach przy ul. Złotej - kontynuacja (adaptacja projektu, prace budowlane)	307 200	WIM	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2023 r.				
Dzielnica I	Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku- jednostka urbanistyczna Brzezie- Dzielnica I	50 000	WIM	Do czasu wyjaśnienia sytuacji i przejęcia na własność przez Gminę Opole nieruchomości na której planowana jest inwestycja, wystąpiła konieczność wstrzymania się od realizacji zadania.
Dzielnica II	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej- Dzielnica II	302 700	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
Dzielnica III	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów- Dzielnica III	100 000	WIM	Wykonano dokumentację projektową, czeka na realizację
Dzielnica V	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Opolu Gosławicach- Dzielnica V	68 000	ZK	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica V	Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	94 900	WIM	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica VI	Budowa Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego w Malinie. Świetlica Osiedlowa II etap - Dzielnica VI	195 958	WIM	W trakcie przygotowywania dokumentów do ogłoszenia przetargu w formie zaprojektuj-wybuduj
Dzielnica VII	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”- Dzielnica VII	188 192 + 75 800 = 263 992 zł	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
Dzielnica VII	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach- kontynuacja	325 800	WIM	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa

Dzielnica XI	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego.	10 000	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
Dzielnica XI	Zagospodarowanie skweru na placu Różyckiego- Dzielnica XI	15 000	WOŚiR	Umowa rozwiązana z winy Wykonawcy, inwestycja niewykonana w roku 2024. Na początku roku 2025 zostanie ogłoszone kolejne zapytanie ofertowe na realizację zadania.
Dzielnica XI	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI	Łącznie 113 378 w tym 53 298 z budżetu za 2023	ITGK	Zadanie zrealizowane – przejścia przez ulice Koszyka. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Prószkowską oczekuje na realizację.
Dzielnica XII	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Rajskiej- Dzielnica XII	20 000	ITGK	Zadanie zrealizowane.
	Mały pumptrack- Dzielnica XII	205 000	WIM	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica XIII	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	222 900	MZD	Zadanie trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji czerwiec 2025 r.
Zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na 2024 r.				
Dzielnica I	Remont ul. Wałowej – Dzielnica I	90 000	MZD	Zadanie zrealizowane.
	Remont ul. Kłopotckiej – Dzielnica I	100 000	MZD	Zadanie zrealizowane.
	Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwii do ul. Kurkowej, działka nr 2856 – Dzielnica I	100 000	MZD	Zadanie zrealizowane.

Dzielnica II	Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu – Dzielnica II	14 000	PSP 7	Zadanie zrealizowane.
	Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie – Dzielnica II	14 000	PP 8	Zadanie zrealizowane.
	Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach – Dzielnica II	14 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica III	Demontaż ogrodzenia na końcu ul. Tatrzańskiej przy placu zabaw – Dzielnica III	4 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki i organizacji imprez na placu przed kościołem na ul. Chabrów – Dzielnica III	50 000 Środki ujęte w budżecie ITGK na 2025 rok.	ITGK	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej- Dzielnica III	46 000	MZD	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica IV	Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 – Dzielnica IV	85 000	PSP 5	Zadanie zrealizowane.
	Nasadzenia roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego. Cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa – Dzielnica IV	15 000	ITGK	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica V	Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej – montaż osłon typu żagiel – Dzielnica V	24 900 + 70 000 = 94 900	WIM	Zadanie zrealizowane.
	Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – Dzielnica V	67 900 Środki ujęte w budżecie MZLK na 2025 r.	MZLK	Zadanie oczekuje na realizację.
	Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej – montaż ławek i leżaków rekreacyjnych – Dzielnica V	24 900 + 70 000= 94 900 Środki ujęte w budżecie WIM na 2025 r.	WIM	Zadanie oczekuje na realizację.

Dzielnica VI	Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudzicach przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudzicach	60 883	MOSIR	Zadanie zrealizowane.
	Zakup traktora - kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych	27 450	CDO	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica VII	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap	250 000	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”	188 192 + 75 800 = 263 992 zł	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
Dzielnica VIII	Siłownia na powietrzu	10 000	PSP 1	Zadanie zrealizowane.
	Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej – Dzielnica VIII	43 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu – Dzielnica VIII	7 000	PSP 2	Zadanie zrealizowane.
	Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza – I etap – Dzielnica VIII	40 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica IX	Ukwiecenie (obsadzenie) pergoli oraz obsadzenie placu zabaw żywopłotem na skwerze im. Gen Marii Wittek	10 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Zakup oraz instalacja pedałów rekreacyjnych na skwerku pomiędzy ul. Powstańców śląskich 10-12 a Pasiczną 3-5	6 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Zakup i montaż klimatyzatora (1 sztuka) w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy przy Strzelców Bytomskich 19 - Dzielnica IX	10 000	PP 3	Zadanie zrealizowane.

	Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta – Dzielnica IX	10 000	WKTIWZ	Zadanie w trakcie realizacji.
	Nasadzenie drzew w Dzielnicy IX Stare Miasto	14 000	WOSIR	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica X	Ogrodzenie strefy dla maluchów na placu zabaw przy ul. Spychalskiego	100 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica XI	Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły PSP nr 14 w Opolu	9 500	PSP 14	Zadanie zrealizowane.
	Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły PSP nr 33 w Opolu	9 500	PSP 33	Zadanie zrealizowane.
	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ ul. Kasprzaka – Dzielnica XI	60 000+9 000= 69 000	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000	CDO	Zadanie zrealizowane.
Dzielnica XII	Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu - Wrzoscach	7 800	WIM	Zadanie zrealizowane.
	Oświetlenie bocznego odcinka ulicy Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	96 373 + 83 000 = 179 373	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajska I etap	34 000	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.
	Remont systemu nawodnienia na boisku LZS Sławice	10 000	WS	Zadanie zrealizowane.
	Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu - Wrzoscach	72 200	WIM	Zadanie zrealizowane.
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej	70 000	ITGK	Zadanie oczekuje na realizację.

	Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP 9	55 300	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Zestaw do ćwiczeń i treningu	90 000	PSP 9	Zadanie zrealizowane.
	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP – Dzielnica XIII	34 000 Środki ujęte w budżecie WIM na 2025 r.	WIM	Zadanie oczekuje na realizację.
Dzielnica XIII	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	125 000	WIM	Wykonana dokumentacja. Uzyskane pozwolenie. Czeka na realizację zadania
	Rozbudowa ul. Laurowej	250 000	MZD	Zadanie trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji listopad 2025 r.
	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu – Winowie – Dzielnica XIII	10 900+4 500 = 15 400	MZLK	Zadanie zrealizowane.
	Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowice – Dzielnica XIII	17 000 Środki ujęte w budżecie WIM na 2025 r.	MZD	Zadanie w planie budżetu na 2025 r. pod zmienioną nazwą: „Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biosa, Wróblewskiego – Dzielnica XIII”